



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



**W**EEKLY

**R**EPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL  
SUKHUMVIT SOI 5**

15 Dec 2022

**แผนงานดำเนินการ (งานอุปกรณ์หลัก)**

## แผนงานการดำเนินงาน (งานหลัก) ที่คงเหลือ

### งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ลำดับ	รายละเอียดงาน	แผนงานดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ผลงาน (%)
1	งาน โมดิฟายตู้ EDB อาคารสยาม แยกตู้ EDB เพิ่มเติม	1/11/65 ถึง 20/11/65	รอดำเนินการ 3/12/65	100%
3	ตู้ Load Center - ชั้น 6,16 อาคารสยาม	1/11/65 ถึง 15/11/65	28/11/65	100%
4	งานเมนไฟฟ้าจ่าย Heat Pump - อาคารกรุงเทพ - อาคารสยาม	5/11/65 ถึง 20/11/65 10/11/65 ถึง 25/11/65	29/11/65 รอดำเนินการ 3/12/65	100% 100%
5	งานเมนไฟฟ้าจ่าย Cooling Tower	1/11/65 ถึง 20/11/65		100%

## แผนงานการดำเนินงาน (งานหลัก) ที่คงเหลือ

### งานระบบสุขาภิบาล & งานระบบดับเพลิง

ลำดับ	รายละเอียดงาน	แผนงานดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ผลงาน (%)
	<u>อาคารกรุงเทพ</u>			
2	งานเชื่อมต่อท่อเมนและหุ้มฉนวนห้องเครื่องถึงน้ำร้อนห้องเครื่องชั้นคาตฟ้า	1/11/65 ถึง 15/11/65	29/11/65	100 %
3	งานระบบคอนโทรล Heat Pump – Return Pump	1/11/65 ถึง 15/11/65	30/11/65	100 %
4	งานปรับเปลี่ยนท่อระบายน้ำฝน ชั้นลานจอดรถ	1/11/65 ถึง 10/11/65	11/12/65	100%

### งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ลำดับ	รายละเอียดงาน	แผนงานดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ผลงาน (%)
2	งานติดตั้งประกอบและติดตั้งชุด Control Cooling Tower	1/11/65 ถึง 25/11/65	3/12/65	100%
3	งานเดินท่อ HDPE PN10 ของระบบ Cooling Tower	1/11/65 ถึง 15/11/65	26/11/65	100 %